



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง นัดตรวจการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา งวดที่ 1 - 3 (งวดสุดท้าย)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กับบริษัท พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 59/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 วงเงิน 310,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (สัญญาเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) แบ่งเป็น 3 งวดงาน นั้น

บัดนี้ บริษัท พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้แจ้งส่งมอบงาน งวดที่ 1 - 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนผนังเดิมออก รื้อเคอร์เตอร์อ่างล้างจานเดิมออก ดำเนินการปรับพื้น , งานปักหมุดวางฝัง , งานชุดหลุมฐานราก , งานตอกเข็ม , งานก่อสร้างฐานราก , เสา , คาน , พื้น GS , งานผนังก่ออิฐบล็อก , งานโครงหลังคา และงานมุงหลังคา ติดป้ายโครงการชั่วคราว แล้วเสร็จตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ฉาบผิว , งานผนัง Louver Metal Sheet , งานหล่อเคอร์เตอร์อ่างล้างจาน - อ่างล้างมือ แล้วเสร็จตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานฝ้าดาน , งานตกแต่งพื้น , งานสุขภัณฑ์ และงานระบบประปา - งานสุขาภิบาล , งานระบบไฟฟ้า , งานทาสี , งานครุภัณฑ์ และงานติดตั้งป้ายโครงการถาวร แล้วเสร็จตามรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและอื่นๆ

จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจ ในวันที่ .../.../... ธันวาคม 2559 เวลา13:30.....น. ณ โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิขมา โต๊ะเอ็ม)

ครู คศ.1 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา